



**UNAH**

# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura  
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 1873-2017  
12 de diciembre de 2017

Máster  
**OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ**  
Comisionado Coordinador  
Comisión de Control de Gestión, UNAH  
Su Oficina

**Estimado Máster Amaya:**

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio No. CCG-1105-2017 de fecha 28 de noviembre de 2017 y a la vez remitirle en formato impreso y digital PDF al correo [transparencia@unah.edu.hn](mailto:transparencia@unah.edu.hn), conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el **“Cuadro de Ejecución Presupuestaria al mes de Noviembre de 2017 de los Proyectos de Infraestructura”**.

Así mismo, se informa que durante el mes de noviembre se suscribió el Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH y el Contrato de Supervisión No. CS-04-2017-SEAPI-UNAH, correspondientes a la construcción y supervisión del proyecto “Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO”, los cuales se detallan en el cuadro adjunto. Durante este mes no se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,

  
  
**LIC. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS**  
**SECRETARIA EJECUTIVA**


cc: Dr. Francisco José Herrera Alvarado, Rector Interino UNAH  
cc: Lic. Leonidas Donato Elvir, Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas SEAF  
cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión  
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A NOVIEMBRE 2017**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

No.	Estructura Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Ejecución Mensual (Lempiras)											Total Lempiras
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
1	03.01.01-78	Construcción Línea de Bombeo al Tanque Elevado, Sistema Hidrosanitario Ciudad Universitaria.	0.00	0.00	0.00	2,067,851.06	874,357.32	0.00	0.00	771,611.58	0.00	0.00	0.00	3,713,819.96
2	03.01.01-79	Construcción Edificio Ciencias de la Salud UNAH-VS.	0.00	420,995.50	215,886.45	41,004.50	239,634.32	5,984.95	9,588,731.80	0.00	11,655.79	0.00	0.00	10,523,893.31
3	03.01.01-81	Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes.	0.00	14,795,389.40	33,482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,917.47	0.00	14,932,789.17
4	03.01.01-85	Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	0.00	1,631,416.58	1,472,419.14	2,520,522.30	3,952,647.16	2,860,301.56	10,621,809.91	9,091,253.34	26,181,342.08	9,736,739.72	9,370,567.84	77,439,019.63
5	03.01.01-94	Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	0.00	1,812,719.20	18,763,383.01	25,249,201.55	29,327,750.81	30,626,480.58	53,307,007.34	23,364,433.52	42,252,325.04	44,268,215.54	42,666,940.54	311,638,457.13
6	03.01.01-119	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	0.00	97,913.25	5,384,736.92	0.00	7,550.00	0.00	1,821,927.24	0.00	134,226.08	2,352,779.77	67,113.04	9,866,246.30
7	03.01.01-145	Construcción e Instalación de Elevadores en Edificios A1, A2, D1 y F1, Ciudad Universitaria.	0.00	0.00	4,180,116.62	0.00	0.00	6,703,765.06	0.00	1,225,440.34	0.00	0.00	0.00	12,109,322.02
8	03.01.01-149	Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	9,200.00	127,051.28	8,962,470.17	0.00	19,200.00	1,839,027.72	2,971,274.87	2,407,092.27	2,851,519.35	2,766,370.17	540,500.86	22,493,706.69
9	03.01.01-166	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, CURLA.	0.00	0.00	3,200.00	414,122.26	140,800.00	48,000.00	1,135,284.45	96,000.00	48,000.00	48,000.00	2,163,834.59	4,097,241.30
10	03.01.01-178	Impermeabilización de Losas en Azoteas del Edificio Principal del CURC.	0.00	0.00	0.00	0.00	785,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,385.83
11	03.01.01-182	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.				6,059,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,301.40
12	03.01.01-186	Construcción Cerco Perimetral Terrenos UNAH-VS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,978.25	0.00	0.00	1,073,978.25





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A NOVIEMBRE 2017**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

No.	Estructura Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Ejecución Mensual (Lempiras)											Total Lempiras
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
13	03.01.01-188	Laboratorios de Lenguas Extranjeras, Centro Universitario Regional de Occidente CUROC.	0.00	0.00	571,131.82	0.00	765,491.65	0.00	373,454.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,077.56
14	03.01.01-189	Construcción Módulo de Desinfección Personal y Arco Sanitario Vehicular del Área Avícola, CURLA.	0.00	816,026.17	0.00	0.00	1,414,130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,045.47	0.00	5,462,201.88
15	03.01.01-193	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. Paquete A: UNAH-VS y UNAH-TEC AGUÁN	0.00	9,982,500.00	0.00	0.00	0.00	3,323,295.63	0.00	5,872,409.76	0.00	0.00	4,337,409.23	23,515,614.62
16	03.01.01-190	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. Paquete B: CUROC y CURC	8,094,059.78	0.00	0.00	3,506,825.11	2,909,883.97	2,006,691.48	1,206,593.09	40,000.00	2,295,872.71	10,291,807.22	7,323,436.81	37,675,170.17
17	03.01.01-194	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. Paquete C: CURLP y UNAH-TEC DANLÍ	5,422,803.12	0.00	1,434,521.20	1,065,153.17	52,000.00	2,523,192.37	52,000.00	2,562,140.89	1,885,190.70	52,000.00	3,691,507.84	18,740,509.29
18	03.01.01-198	Readeacuación y Mejoramiento de las Instalaciones y Clínicas Odontológicas.			6,567,000.00	0.00	4,087,179.70	0.00	0.00	0.00	8,247,272.77	0.00	0.00	18,901,452.47
<b>Total Lempiras</b>			<b>13,526,062.90</b>	<b>29,684,011.38</b>	<b>47,588,347.63</b>	<b>40,923,981.35</b>	<b>44,576,011.00</b>	<b>49,936,739.35</b>	<b>81,078,082.79</b>	<b>45,430,381.70</b>	<b>84,981,382.77</b>	<b>72,851,875.36</b>	<b>70,161,310.75</b>	<b>580,738,186.98</b>





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
SEAPI

Contratos Suscritos en Noviembre 2017

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	16/11/2017	28/12/2017	540 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m2, distribuidos en tres niveles que funcionarán para aulas y laboratorios y Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m2, distribuidos en tres niveles en los cuales funcionarán las oficinas administrativas y de dirección del Centro Universitario Regional Nororiental.	297,440,610.98
2	Contrato de Supervisión No. CS-04-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Consorcio CONASH-ICSA	16/11/2017	15/12/2017	19 meses calendario	Supervisión del Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	22,553,001.90

