




UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 1084-2018
05 de julio de 2018

Máster
OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ
Comisionado Coordinador
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina



Estimado Máster Amaya:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio No. CCG-789-2018 de fecha 27 de junio de 2018 y a la vez remitirle en formato impreso y digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el **“Cuadro de Ejecución Presupuestaria al mes de Junio de 2018 de los Proyectos de Infraestructura”** y el **“Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones vigentes al mes de Junio del Año 2018 de los Proyectos de Infraestructura”**.

Así mismo, se informa que durante el mes de mayo no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente



Carmen Lastenia Flores Santos
ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Junio Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-02-2016-SEAPI-UNAH	Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	06/05/2016	09/06/2016	330 días calendario	El proyecto consiste en realizar el reforzamiento estructural, readecuación y finalización de la infraestructura existente del Edificio C3, con un área de 15,246.39 metros cuadrados.	149,606,428.92
	Orden de Cambio No. 1			06/12/2016				153,024,181.81
	Modificación No. 1			04/05/2017		400 días calendario		153,644,274.04
	Modificación No. 2			11/07/2017		463 días calendario		156,172,343.76
	Modificación No. 3			12/09/2017		560 días calendario		153,006,750.78
	Modificación No. 4			14/12/2017		602 días calendario		157,169,259.40
	Modificación No. 5			31/01/2018		676 días calendario		157,087,800.77
	Modificación No. 6			12/04/2018		716 días calendario		161,762,136.02
	Modificación No. 7		24/05/2018			154,632,183.87		
2	Contrato de Construcción No. CC-04-2016-SEAPI-UNAH	Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	Consorcio Salvador García SERPIC, S.A.	22/07/2016	01/09/2016	420 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de siete niveles, con un área de 41,000.00 metros cuadrados. En este edificio funcionarán el Comedor Universitario, Centro de Lenguas Extranjeras, Dirección de Investigación y Posgrados de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas, Humanidades y Artes; Oficinas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).	804,805,836.48
	Orden de Cambio No. 1			08/12/2016				806,981,624.43
	Orden de Cambio No. 2			13/12/2016				816,989,643.48
	Orden de Cambio No. 3			28/03/2017				822,745,420.19
	Orden de Cambio No. 4			31/05/2017				819,148,489.67
	Orden de Cambio No. 5			24/07/2017				820,977,927.18
	Orden de Cambio No. 6			18/09/2017				825,785,073.86
	Modificación No. 1			22/09/2017		510 días calendario		828,051,170.61
	Modificación No. 2			14/12/2017		600 días calendario		845,011,028.67
	Modificación No. 3			23/04/2018		690 días calendario		849,094,809.63
3	Contrato de Construcción No. CC-06-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, CURLA.	Ingeniería Barmend, S. de R.L.	31/08/2016	17/10/2016	180 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un tanque de concreto reforzado con una capacidad de 200,000 galones, con un área de 200.00 metros cuadrados.	9,442,158.37
	Modificación No. 1			06/04/2017		280 días calendario		9,495,725.42
	Modificación No. 2			21/07/2017		370 días calendario		9,816,168.71
	Modificación No. 3			19/10/2017		460 días calendario		11,055,550.36
	Modificación No. 4			17/01/2018		512 días calendario		11,055,550.36
	Modificación No. 5			09/03/2018		565 días calendario		11,055,550.36
	Modificación No. 6			04/05/2018		593 días calendario		11,189,219.30
	Modificación No. 7			01/06/2018		638 días calendario		11,189,219.30



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Junio Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Montó Acumulado Lempiras
4	Contrato de Construcción No. CC-11-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE A.	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	20/12/2016	06/02/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Regional Universitario UNAH-TEC AGUÁN, con un área de 1,004.45 metros cuadrados y 2) Readecuación de Laboratorios de Ciencias Básicas y Sistema Eléctrico en el Edificio No. 3, UNAH-VS Valle de Sula, con un área de 938.56 metros cuadrados.	66,550,000.00
	Modificación No. 1			31/08/2017		270 días calendario		67,258,868.59
	Modificación No. 2			31/10/2017		340 días calendario		63,233,813.31
	Modificación No. 3			11/01/2018		440 días calendario		64,405,572.89
	Modificación No. 4			17/04/2018		510 días calendario		64,405,572.89
	Modificación No. 5			29/06/2018		541 días calendario		66,604,876.40
5	Contrato de Construcción No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE B.	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	20/12/2016	30/01/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario regional de Occidente, CUROC-UNAH, con un área de 1,004.45 metros cuadrados y 2) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario Regional del Centro, CURC, con un área de 1,030.91 metros cuadrados.	53,960,398.53
	Orden de Cambio No. 1			02/08/2017				52,202,426.18
	Modificación No. 1			21/08/2017		270 días calendario		52,326,873.76
	Modificación No. 2			25/10/2017		350 días calendario		54,165,638.41
	Modificación No. 3			12/01/2018		445 días calendario		55,842,939.01
	Modificación No. 4			19/04/2018		517 días calendario		55,842,939.01
	Modificación No. 5			29/06/2018		547 días calendario		55,531,625.84
6	Contrato de Construcción No. CC-13-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE C.	Briceño y Asociados, S. de R.L.	20/12/2016	03/02/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Física y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, CURLP, con un área de 572.72 metros cuadrados y 2) Construcción de la Planta Piloto de Innovación Alimentaria, UNAH-TEC DANLÍ, con un área de 464.72 metros cuadrados.	36,152,020.80
	Orden de Cambio No. 1			03/05/2017				37,132,223.35
	Modificación No. 1			30/08/2017		255 días calendario		34,076,103.66
	Modificación No. 2			13/10/2017		286 días calendario		32,143,009.45
	Modificación No. 3			14/11/2017		348 días calendario		31,378,786.86
	Modificación No. 4			15/01/2018		439 días calendario		32,281,203.40
	Modificación No. 5			17/04/2018		475 días calendario		32,861,345.17
	Modificación No. 6			23/05/2018				32,666,830.93



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Junio Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
7	Contrato de Supervisión No. CS-01-2016-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	Consorcio CONASH-ICSA	29/04/2016	01/06/2016	13 meses	Supervisión del Proyecto Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	17,988,582.44
	Modificación No. 1			29/08/2016				
	Modificación No. 2			20/06/2017		15 meses		20,075,797.11
	Modificación No. 3			29/08/2017		17 meses		21,176,454.68
	Modificación No. 4			22/09/2017		19 meses		22,277,112.25
	Modificación No. 5			14/12/2017		21.5 meses		22,478,510.86
	Adendum No. 1 a la Modificación No. 5			05/03/2018				
	Modificación No. 6			12/03/2018		23 meses		22,478,510.86
	Modificación No. 7			27/04/2018		24.5 meses		22,478,510.86
8	Contrato de Supervisión No. CS-02-2016-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	Saybe y Asociados, S. de R.L.	15/07/2016	01/08/2016	17 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	31,181,291.32
	Modificación No. 1			14/12/2017		20 meses		35,976,371.18
	Adendum No. 1 a la Modificación No. 1			16/03/2018				
	Modificación No. 2			23/03/2018		22 meses		37,715,370.87
	Modificación No. 3			31/05/2018		25 meses		37,715,370.87





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Junio Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-01-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	02/02/2017	20/03/2017	360 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 3,300.00 m ² .	59,749,801.15
	Orden de Cambio No. 1			22/09/2017				65,040,685.22
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			05/03/2018				
	Modificación No. 1			14/03/2018		438 días calendario		70,078,038.49
	Modificación No. 2			31/05/2018		484 días calendario		71,126,817.07
2	Contrato de Construcción No. CC-02-2017-SEAPI-UNAH	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Diseños y Proyectos Arquitectónicos, S. de R.L. de C.V. (DYPAR)	07/02/2017	20/03/2017	420 días calendario	El proyecto consiste en la rehabilitación y restauración de los espacios y elementos que integran el edificio, con un área de 2,208.65 m ² .	53,847,369.17
	Orden de Cambio No. 1			20/11/2017				54,448,375.03
	Modificación No. 1			16/04/2018		574 días calendario		54,804,065.22
3	Contrato de Construcción No. CC-03-2017-SEAPI-UNAH	Readecuación y Mejoramiento de las Instalaciones y Clínicas Odontológicas.	Consorcio Salvador García SERPIC, S.A.	17/02/2017	22/03/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la readecuación y mejoramiento de aproximadamente 1,950.00 m ² , de las diferentes clínicas odontológicas y ambientes complementarios en el Edificio G1.	43,780,000.00
	Orden de Cambio No. 1			02/08/2017				43,273,633.02
	Modificación No. 1			29/09/2017		270 días calendario		43,547,884.58
	Adendum al Contrato de Construcción			29/09/2017				
	Modificación No. 2			14/12/2017		315 días calendario		43,547,884.58
	Adendum a la Modificación No. 2			16/01/2018				
	Modificación No. 3			30/01/2018				43,780,000.00
4	Contrato de Construcción No. CC-04-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO)	09/03/2017	03/05/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 metros lineales de longitud, la construcción de dos portales peatonales y accesos vehiculares alrededor del Campus.	40,395,342.68
	Modificación No. 1			12/12/2017		388 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 2			25/05/2018		553 días calendario		40,395,342.68
5	Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	16/11/2017	28/12/2017	540 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m ² y un Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m ² .	297,440,610.98



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Junio Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
6	Contrato de Supervisión No. CS-01-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	Consorcio CONASH-ICSA	16/02/2017	01/03/2017	13 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	7,109,482.23
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			14/03/2018				
	Modificación No. 1			23/03/2018		15.5 meses		8,388,086.66
	Modificación No. 2			15/06/2018		17 meses		8,885,238.03
7	Contrato de Supervisión No. CS-02-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Arq. Carlos Alberto García Mondragón	15/03/2017	15/03/2017	14 meses	Supervisión del Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	952,000.00
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			09/04/2018				
	Modificación No. 1			14/05/2018		19 meses		1,190,000.00
8	Contrato de Supervisión No. CS-03-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Saybe y Asociados, S. de R.L.	22/05/2017	12/06/2017	9 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	4,400,714.93
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			28/02/2018				
	Modificación No. 1			09/03/2018		12.5 meses		4,912,135.15
	Modificación No. 2			26/06/2018		14.5 meses		5,499,676.29
9	Contrato de Supervisión No. CS-04-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Consorcio CONASH-ICSA	16/11/2017	15/12/2017	19 meses	Supervisión del Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	22,553,001.90
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			05/04/2018				

*Observación: Durante el mes de junio de 2018 no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra.





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Oficio DAM No.740-2018

5 de junio de 2018

Master

CINTIA LILIANA SALGADO GÓMEZ

Comisionada Coordinadora


Comisión de Control de Gestión


Su oficina

En respuesta a su **Oficio CCG-788-2018** de fecha 27 de junio de 2018 y a fin de dar cumplimiento al artículo No. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LTAIP, por este medio remitimos a Usted para su respectiva publicación, el detalle de Documentación Legal de Procesos de Licitación correspondiente al **mes de junio de 2018**.

Se adjunta copia impresa y digital en PDF de los contratos suscritos y la demás documentación soporte de seguimiento de procesos anteriores y de los nuevos procesos.

Atentamente,


LUIS ALONSO CUESTAS
Jefe Depto. de Adquisiciones Mayores
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas



cc: SEAF
Depto. Adquisiciones Mayores.
OH/JM

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES
DETALLE DE CONTRATOS VIGENTES Y SUSCRITOS AL 30 DE JUNIO DE 2018**


No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE BIENES	TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R.L.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y YEHUDA LEITNER	25/02/2014	90 DIAS CALENDARIO	“ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH”	L.7,513,888.57	SE DISMINUYÓ MONTO A L.5,805,939.67 EN PROCESO DE PAGO
2.	SUMINISTRO DE BIENES	ARQCONTEC, S.A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y JOSE MARIO MEMBREÑO	30/10/2015	143 DIAS CALENDARIO	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO ACADÉMICO-DEPORTIVO PARA EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L. 4,779,391.10	SE AMPLIÓ VIGENCIA A 270 DIAS CALENDARIO
3	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN, S. de R.L. (E.S.P.A.)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y LUIS ARMANDO ZUNIGA ELVIR	01/04/2016	2 AÑOS	“CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH”.	L.96,026, 080.00	SE AMPLIO POR DOS (2) MESES DEL 31 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2018




No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
4	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INVERSIONES AEROTOUR S. A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y RICARDO ANTONIO LOPEZ ANDINO	19/06/2016	2 AÑOS	"SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, "UNAH"	MONTO INDETERMINADO	SE AMPLIO DOS (2) MESES MAS A PARTIR DEL 20/6/2018
5	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. (COCA TEL)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y ALLEN OSBORNE MALDONADO MARADIAGA	13/09/2016	2 AÑOS	"ARRENDAMIENTO DE TELEPUERTO PARA LA SUBIDA SATELITAL DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.5,793,480.00	VIGENTE
6	SUMINISTRO DE BIENES	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MARGARITO VASQUEZ LAINEZ	01/10/2016	2 AÑOS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL (CONCENTRADOS) PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO (CURLA)"	L.10,793,809.50	VIGENTE
7	SUMINISTRO DE SERVICIOS	MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMÉNEZ	01/07/2017	2 AÑOS	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS	L. 720,000.00	VIGENTE



No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
8	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, S.A. (ITG),	JULIETA CASTELLANOS Y ÁNGEL ARMANDO LANZA SABILLÓN	13/07/2017	2 AÑOS	"SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA EN EL VALLE DE SULA"	L. 481,073.20	VIGENTE
9	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX, S. DE R.L.),	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MIRIAM NAZARETH PERDOMO BETANCOURTH	01/03/2017	2 AÑOS	"SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA"	L.8,598,240.00	VIGENTE
10	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX, S. DE R.L.),	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MIRIAM NAZARETH PERDOMO BETANCOURTH	28/07/2017	2 AÑOS	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA"	L.19,716,000.00	VIGENTE
11	SUMINISTRO DE BIENES	COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L. (CMI)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y CARLOS ARIEL CÓRDOVA MORALES	23/10/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.15,450,694.44	En proceso de Dispensa



[Handwritten signature]

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
12	SUMINISTRO DE BIENES	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.,	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y FAUZY SALOMÓN RISHMAWY HODE	31/10/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.1,503,270.65	En proceso de Tramite de Orden de Compra Exenta
13	SUMINISTRO DE BIENES	GMAS, S. A. DE C.V,	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y RUBÉN ÁLVAREZ GUEVARA	21/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.8,466,560.00	En proceso de dispensa
14	SUMINISTRO DE BIENES	FLORES Y FLORES INGENIERÍA S. DE R. L..	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y ÁLVARO RENE MORGAN VILLEDA	13/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 730,914.60	En proceso de pago
15	SUMINISTRO DE BIENES	TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R.L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y YEHUDA LEITNER	13/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.3,528,091.46	En proceso de dispensa


[Handwritten signature]




No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
16	SUMINISTRO DE BIENES	PHAR MED SALES (HONDURAS) S. A.,	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y AIDA BARAHONA DE LIZARDO	15/02/2018	6 MESES	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)"	L. 15,927.80	***
17	SUMINISTRO DE BIENES	PUBLICACIONES GRÁFICAS, S. DE R. L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y CESAR HERNÁN MEZA CÀRCAMO	05/06/2018	1 MES	"ELABORACIÓN DE 40,000 GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 355,600.00	
18	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SEGUROS DEL PAÍS, S.A.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y GERARDO ALFREDO RIVERA MUÑOZ	20/06/2018	DOS AÑOS	"SUMINISTRO DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA VARIOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 789,030.42	EN PROCESO DE FIRMA DEL SEÑOR RECTOR

*** El plazo de vigencia (Duración) de todos los Contratos de Suministro de Bienes se encuentra sujeto a la entrega de las respectivas dispensas o resolución de exoneración, además queda garantizado con la Garantía de Cumplimiento hasta 3 meses posteriores a la entrega de los bienes.


 ELABORADO POR: OSLYN HERNANDEZ
 FECHA 5/6/2018


 AUTORIZADO POR: LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe Depto. Adquisiciones Mayores






UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEDI
SECRETARÍA EJECUTIVA
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Planta: 2216-6100

SEDI OFICIO No. 621
02 de julio de 2018

Máster
CINTIA LILIANA SALGADO GÓMEZ
COMISIONADA COORDINADORA a.i.
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
Su Oficina



Estimada Máster Salgado Gómez:

Reciba un cordial saludo, en relación al Oficio No. CCG-791-2018 de fecha 27 de junio del año en curso, le manifiesto que a la fecha esta Secretaría no tiene registro de contratos de publicidad correspondiente al mes de **JUNIO** del presente año.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



ARMANDO SARMIENTO
SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO

Cc: Archivo
sm

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"