




UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 1542-2018
11 de octubre de 2018

Máster
OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ
Comisionado Coordinador a.i.
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina



Estimado Máster Amaya:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio No. CCG-1042-2018 de fecha 26 de septiembre de 2018 y a la vez remitirle en formato impreso y digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el “Cuadro de Ejecución Presupuestaria al mes de Septiembre de 2018 de los Proyectos de Infraestructura” y el “Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones vigentes al mes de Septiembre del Año 2018 de los Proyectos de Infraestructura”.

Así mismo, se informa que durante el mes de septiembre no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Septiembre Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-04-2016-SEAPI-UNAH	Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	Consortio Salvador Garcia SERPIC, S.A.	22/07/2016	01/09/2016	420 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de siete niveles, con un área de 41,000.00 metros cuadrados. En este edificio funcionarán el Comedor Universitario, Centro de Lenguas Extranjeras, Dirección de Investigación y Posgrados de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas, Humanidades y Artes; Oficinas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).	804,805,836.48
	Orden de Cambio No. 1			08/12/2016				806,981,624.43
	Orden de Cambio No. 2			13/12/2016				816,989,643.48
	Orden de Cambio No. 3			28/03/2017				822,745,420.19
	Orden de Cambio No. 4			31/05/2017				819,148,489.67
	Orden de Cambio No. 5			24/07/2017				820,977,927.18
	Orden de Cambio No. 6			18/09/2017				825,785,073.86
	Modificación No. 1			22/09/2017		510 días calendario		828,051,170.61
	Modificación No. 2			14/12/2017		600 días calendario		845,011,028.67
	Modificación No. 3			23/04/2018		690 días calendario		849,094,809.63
	Modificación No. 4			20/07/2018		760 días calendario		849,094,809.63
	Modificación No. 5			27/08/2018				848,618,821.40
	Modificación No. 6			28/09/2018		880 días calendario		847,994,836.12
	2			Contrato de Construcción No. CC-06-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, CURLA.	Ingeniería Barmend, S. de R.L.		31/08/2016
Modificación No. 1		06/04/2017		280 días calendario			9,495,725.42	
Modificación No. 2		21/07/2017		370 días calendario			9,816,168.71	
Modificación No. 3		19/10/2017		460 días calendario			11,055,550.36	
Modificación No. 4		17/01/2018		512 días calendario			11,055,550.36	
Modificación No. 5		09/03/2018		565 días calendario			11,055,550.36	
Modificación No. 6		04/05/2018		593 días calendario			11,189,219.30	
Modificación No. 7		01/06/2018		638 días calendario			11,189,219.30	
3	Contrato de Construcción No. CC-11-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE A.	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	20/12/2016	06/02/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Regional Universitario UNAH-TEC AGUÁN, con un área de 1,004.45 metros cuadrados y 2) Readecuación de Laboratorios de Ciencias Básicas y Sistema Eléctrico en el Edificio No. 3, UNAH-VS Valle de Sula, con un área de 938.56 metros cuadrados.	66,550,000.00
	Modificación No. 1			31/08/2017		270 días calendario		67,258,868.59
	Modificación No. 2			31/10/2017		340 días calendario		63,233,813.31
	Modificación No. 3			11/01/2018		440 días calendario		64,405,572.89
	Modificación No. 4			17/04/2018		510 días calendario		64,405,572.89
	Modificación No. 5			29/06/2018		541 días calendario		66,604,876.40
	Modificación No. 6			31/07/2018				66,531,589.41



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Septiembre Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
4	Contrato de Construcción No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE B.	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	20/12/2016	30/01/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario regional de Occidente, CUROC-UNAH, con un área de 1,004.45 metros cuadrados y 2) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario Regional del Centro, CURC, con un área de 1,030.91 metros cuadrados.	53,960,398.53
	Orden de Cambio No. 1			02/08/2017				52,202,426.18
	Modificación No. 1			21/08/2017		270 días calendario		52,326,873.76
	Modificación No. 2			25/10/2017		350 días calendario		54,165,638.41
	Modificación No. 3			12/01/2018		445 días calendario		55,842,939.01
	Modificación No. 4			19/04/2018		517 días calendario		55,842,939.01
	Modificación No. 5			29/06/2018		547 días calendario		55,531,625.84
	Modificación No. 6			30/07/2018		562 días calendario		55,565,876.21
	Modificación No. 7			14/08/2018		578 días calendario		55,664,888.35
5	Contrato de Construcción No. CC-13-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE C.	Briceño y Asociados, S. de R.L.	20/12/2016	03/02/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Física y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, CURLP, con un área de 572.72 metros cuadrados y 2) Construcción de la Planta Piloto de Innovación Alimentaria, UNAH-TEC DANLÍ, con un área de 464.72 metros cuadrados.	36,152,020.80
	Orden de Cambio No. 1			03/05/2017				37,132,223.35
	Modificación No. 1			30/08/2017		255 días calendario		34,076,103.66
	Modificación No. 2			13/10/2017		286 días calendario		32,143,009.45
	Modificación No. 3			14/11/2017		348 días calendario		31,378,786.86
	Modificación No. 4			15/01/2018		439 días calendario		32,281,203.40
	Modificación No. 5			17/04/2018		475 días calendario		32,861,345.17
	Modificación No. 6			23/05/2018				32,666,830.93
6	Contrato de Supervisión No. CS-02-2016-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	Saybe y Asociados, S. de R.L.	15/07/2016	01/08/2016	17 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	31,181,291.32
	Modificación No. 1			14/12/2017		20 meses		35,976,371.18
	Adendum No. 1 a la Modificación No. 1			16/03/2018				
	Modificación No. 2			23/03/2018		22 meses		37,715,370.87
	Modificación No. 3			31/05/2018		25 meses		37,715,370.87
	Modificación No. 4			31/08/2018		27 meses		37,715,370.87



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Septiembre Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-01-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	02/02/2017	20/03/2017	360 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 3,300.00 m ² .	59,749,801.15
	Orden de Cambio No. 1			22/09/2017				65,040,685.22
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			05/03/2018				
	Modificación No. 1			14/03/2018		438 días calendario		70,078,038.49
	Modificación No. 2			31/05/2018		484 días calendario		71,126,817.07
	Modificación No. 3			16/07/2018		530 días calendario		70,924,362.06
	Modificación No. 4			31/08/2018		II Etapa: 545 días calendario III Etapa: 673 días calendario		74,506,107.17
	Modificación No. 5			13/09/2018				74,501,333.45
2	Contrato de Construcción No. CC-02-2017-SEAPI-UNAH	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Diseños y Proyectos Arquitectónicos, S. de R.L. de C.V. (DYPAR)	07/02/2017	20/03/2017	420 días calendario	El proyecto consiste en la rehabilitación y restauración de los espacios y elementos que integran el edificio, con un área de 2,208.65 m ² .	53,847,369.17
	Orden de Cambio No. 1			20/11/2017				54,448,375.03
	Modificación No. 1			16/04/2018		574 días calendario		54,804,065.22
3	Contrato de Construcción No. CC-04-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO)	09/03/2017	03/05/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 metros lineales de longitud, la construcción de dos portales peatonales y accesos vehiculares alrededor del Campus.	40,395,342.68
	Modificación No. 1			12/12/2017		388 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 2			25/05/2018		553 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 3			07/09/2018				39,778,634.03
4	Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	16/11/2017	28/12/2017	540 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m ² y un Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m ² .	297,440,610.98
	Orden de Cambio No. 1			27/09/2018				298,847,678.54
5	Contrato de Supervisión No. CS-01-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	Consorcio CONASH-ICSA	16/02/2017	01/03/2017	13 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	7,109,482.23
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			14/03/2018				
	Modificación No. 1			23/03/2018		15.5 meses		8,388,086.66
	Modificación No. 2			15/06/2018		17 meses		8,885,238.03
	Modificación No. 3			31/07/2018		18.5 meses		8,885,238.03



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Septiembre Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
6	Contrato de Supervisión No. CS-02-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Arq. Carlos Alberto García Mondragón	15/03/2017	15/03/2017	14 meses	Supervisión del Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	952,000.00
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			09/04/2018				
	Modificación No. 1			14/05/2018		19 meses		1,190,000.00
7	Contrato de Supervisión No. CS-03-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Saybe y Asociados, S. de R.L.	22/05/2017	12/06/2017	9 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	4,400,714.93
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			28/02/2018				
	Modificación No. 1			09/03/2018		12.5 meses		4,912,135.15
	Modificación No. 2			26/06/2018		14.5 meses		5,499,676.29
	Modificación No. 3			27/08/2018		17.5 meses		5,499,676.29
8	Contrato de Supervisión No. CS-04-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Consorcio CONASH-ICSA	16/11/2017	15/12/2017	19 meses	Supervisión del Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	22,553,001.90
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			05/04/2018				

*Observación: Durante el mes de septiembre de 2018 no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra.



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Oficio DAM No.1061-2018
10 de octubre de 2018

Máster
CINTIA LILIANA SALGADO GOMEZ
Comisionada Coordinadora
Comisión de Control de Gestión
Su oficina


Estimada Máster Salgado:

A fin de dar cumplimiento al artículo No. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LTAIP, por este medio remitimos a Usted para su respectiva publicación, el detalle de Documentación Legal de Procesos de Licitación correspondiente al **mes de septiembre de 2018**.

Se adjunta copia impresa y digital en PDF de la documentación de nuevo proceso generados en el mes en mención, documentación de seguimiento de procesos anteriores y copia de la Segunda Modificación al Contrato de Servicios de Agencia de Viajes No.27-2016-SEAF-UNAH, celebrado con la empresa Inversiones Aerotour, S.A. de C.V. y Resolución RU No.016/06-2018, documentos reportados el mes anterior y que se encontraban en proceso de firma del Señor Rector

Cabe señalar que en el presente mes únicamente se suscribió el CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No.06-2018-SEAF-UNAH PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS Y CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES" y que se encuentra en proceso de firma del Señor Rector.

Atentamente,


LUIS ALONSO CUESTAS
Jefe Depto. de Adquisiciones Mayores
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas

Cc: SEAF
Depto. Adquisiciones Mayores.
OH/LAC

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES
DETALLE DE CONTRATOS VIGENTES Y SUSCRITOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
1.	SUMINISTRO DE BIENES	ARQCONTEC, S.A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y JOSE MARIO MEMBREÑO	30/10/2015	143 DIAS CALENDARIO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ACADÉMICO-DEPORTIVO PARA EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 4,779,391.10	SE AMPLIÓ VIGENCIA A 270 DIAS CALENDARIO
2	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INVERSIONES AEROTOUR S. A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y RICARDO ANTONIO LOPEZ ANDINO	19/06/2016	2 AÑOS	"SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, "UNAH"	MONTO INDETERMINADO	SE AMPLIO DOS (2) MESES MAS A PARTIR DEL 20/8/2018
3	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. (COCADEL)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y ALLEN OSBORNE MALDONADO MARADIAGA	13/09/2016	2 AÑOS	"ARRENDAMIENTO DE TELEPUERTO PARA LA SUBIDA SATELITAL DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.5,793,480.00	SE AMPLIO VIGENCIA DOS (2) MESES
4	SUMINISTRO DE BIENES	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MARGARITO VASQUEZ LAINEZ	01/10/2016	2 AÑOS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL (CONCENTRADOS) PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO (CURLA)"	L.10,793,809.50	VIGENTE




No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
5	SUMINISTRO DE SERVICIOS	MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMÉNEZ	01/07/2017	2 AÑOS	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS	L. 720,000.00	VIGENTE
6	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, S.A. (ITG),	JULIETA CASTELLANOS Y ÁNGEL ARMANDO LANZA SABILLÓN	13/07/2017	2 AÑOS	"SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA EN EL VALLE DE SULA"	L. 481,073.20	VIGENTE
7	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX, S. DE R.L.),	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MIRIAM NAZARETH PERDOMO BETANCOURTH	01/03/2017	2 AÑOS	"SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA"	L.8,598,240.00	VIGENTE
8	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX, S. DE R.L.),	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MIRIAM NAZARETH PERDOMO BETANCOURTH	28/07/2017	2 AÑOS	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA"	L.19,716,000.00	VIGENTE
9	SUMINISTRO DE BIENES	COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L. (CMI)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y CARLOS ARIEL CÓRDOVA MORALES	23/10/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.15,450,694.44	En proceso de Dispensa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
10	SUMINISTRO DE BIENES	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.,	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y FAUZY SALOMÓN RISHMAWY HODE	31/10/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.1,503,270.65	En proceso de Pago
11	SUMINISTRO DE BIENES	GMAS, S. A. DE C.V,	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y RUBÉN ÁLVAREZ GUEVARA	21/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.8,466,560.00	En etapa de entrega de bienes
12	SUMINISTRO DE BIENES	TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R.L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y YEHUDA LEITNER	13/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.3,528,091.46	En proceso de dispensa
13	SUMINISTRO DE BIENES	PUBLICACIONES GRÁFICAS, S. DE R. L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y CESAR HERNÁN MEZA CÁRCAMO	05/06/2018	1 MES	"ELABORACIÓN DE 40,000 GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 355,600.00	En proceso de pago
14	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SEGUROS DEL PAÍS, S.A.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y GERARDO ALFREDO RIVERA MUÑOZ	20/06/2018	DOS AÑOS	"SUMINISTRO DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA VARIOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 789,030.42	



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
15	SUMINISTRO DE BIENES	ENCANTOS JOYERIA, S. DE R.L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y RICARDO ALBERTO SANDOVAL PINA	02/07/2018	60 DIAS	"ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DISTINCIONES DE HONOR ACADÉMICO PARA LOS GRADUANDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)"	L. 875,180.00	EN ENTREGA DE BIENES

*** El plazo de vigencia (Duración) de todos los Contratos de Suministro de Bienes se encuentra sujeto a la entrega de las respectivas dispensas o resolución de exoneración, además queda garantizado con la Garantía de Cumplimiento hasta 3 meses posteriores a la entrega de los bienes.


 ELABORADO POR: OSLYN HERNANDEZ
 FECHA 10/10/2018




 AUTORIZADO POR: LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe Depto. Aquisiciones Mayores



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEDI

SECRETARÍA EJECUTIVA
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Planta: 2216-6100

SEDI OFICIO No. 997
12 de octubre de 2018

Máster
OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ
COMISIONADO COORDINADOR
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
Su Oficina

Estimado Máster Amaya:


Reciba un cordial saludo. En respuesta a su oficio No. CCG-1044-2018, de fecha 26 de septiembre del año en curso y en función de las atribuciones que confiere el Artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted que a la fecha no se ha realizado ninguna contratación.

Sin más sobre el particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


ARMANDO SARMIENTO
SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Cc: Archivo
ac



"La Educación es la Primera Necesidad de La República"



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RECTORÍA

OFICIO No. JSU/ 026-2018

19 de octubre de 2018.

MASTER

CINTHIA LILIANA SALGADO

OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-UNAH

SU DESPACHO.

Estimada Abogada Salgado:

Sirva la presente para desearle éxitos en sus funciones y poner en conocimiento el proceso de Licitación para la "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH", asimismo de los acontecimientos acaecidos en el proceso, mismo que a continuación se detalla:

PRIMERO: Que en fecha 12 de julio de 2016 se suscribió ADENDUM No.3 DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH, cuya finalización fue el 1 de abril de 2018.

SEGUNDO: Que en fechas 26 y 29 de enero de 2018 mediante avisos publicados en dos (2) diarios de mayor circulación, se hizo llamado para presentar ofertas el día jueves ocho (08) de marzo del año 2018, a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.01-2018-SEAF-UNAH "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH".

TERCERO: Que en fecha ocho (08) de marzo de 2018, se dio por iniciado el acto de apertura de ofertas, habiéndose presentado como oferentes a dicho acto las empresas: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN, S. DE R.L. (E.S.P.A.) y SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V. (SERPRINS) procediéndose a levantar el acta respectiva tal y como lo establece la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

CUARTO: Que el Departamento de Adquisiciones Mayores por medio de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas, en fecha veintiséis (26) de abril del dos mil dieciocho (2018), recibió el Informe del Proceso de Análisis y Evaluación de las ofertas presentadas en la "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.01-2018-SEAF-UNAH "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH", de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas de la referida licitación, el cual contiene el resultado de la evaluación efectuada a dicho proceso, Informe que fue trasladado a esta Rectoría.-

QUINTO: Que en el "INFORME" citado se recomendó a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras declarar **FRACASADA la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.01-2018-SEAF-UNAH**, en virtud de que las empresas de SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN, S. DER. L. (E.S.P.A.) Y SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD S. DE C. V. (SERPRINS), **NO cumplieron con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.**

SEXTO: Que en fecha 27 de abril de 2018, mediante Resolución RU No.09/04/2018 la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, declara fracasada la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.01-2018-SEAF-UNAH.

SEPTIMO: Que en fecha 30 de Julio de 2018, el Rector a.i., de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Dr. Francisco José Herrera Alvarado notificó a la EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. de R.L., que *"en atención al motivo de fuerza mayor (paro de transporte) circunstancia que no puede ser evitada por esta institución y que imposibilitó el cumplimiento del término de evaluación del proceso actual de la Licitación Pública Nacional para los servicios de la Seguridad Privada para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que aras de salvaguardar los bienes públicos del Estado y así evitar daño a los mismos comunicamos que **continuarán temporalmente prestando el servicio de seguridad.**"*

OCTAVO: Que en vista de lo anterior y siendo que es menester de la UNAH vigilar que el estudiante en el campus cuente la máxima de seguridad, en consecuencia y a sabiendas que estaba en proceso del inicio de un nuevo proceso de licitación, es que el Rector de la máxima casa de estudios gira instrucciones para que la Empresa de Seguridad Privada del Aguan, S. de R. L. (E.S.P.A.) continúe prestando el servicio, en tanto no concluya el proceso de la nueva Licitación Pública para el Suministro de Servicios de Seguridad.

NOVENO: Que en fechas siete (7) y ocho (8) de junio de dos mil dieciocho (2018), mediante avisos publicados en dos (2) Diarios de mayor circulación, se hizo llamado para presentar ofertas el día dieciséis (16) de julio de dos mil dieciocho (2018) a la Licitación Pública Nacional No.16-2018-SEAF-UNAH para el "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CUATRO ZONAS ESPECIFICAS Y DIFERENCIADAS, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LOS GUARDIAS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN".



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RECTORÍA

DECIMO: Que la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas, en fecha Veintiuno (21) de Septiembre de dos mil dieciocho (2018), recibió el documento denominado "INFORME SOBRE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.16-2018- SEAF-UNAH PROMOVIDA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS PARA "SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CUATRO ZONAS ESPECIFICAS Y DIFERENCIADAS, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LOS GUARDIAS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN", de fecha trece (13) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas de la referida licitación, el cual contiene el resultado de la evaluación efectuada a dicho proceso. Informe que fue trasladado a la Rectoría.

DECIMO PRIMERO: Que la Comisión de Evaluación recomendó a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lo siguiente: **1) Declarar Parcialmente Fracasada la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.16-2018-SEAF-UNAH, única y exclusivamente en lo relacionado a la ZONA IV que comprende, el Centro Universitario Regional Nor-oriental (CURNO), Centro Universitario UNAH-TEC-DANLI, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) y Centro Universitario Regional del Centro (CURC); 2) Adjudicar parcialmente a las sociedades mercantiles EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK, S. DE R. L. de C.V. y SECURITY GUARD SERVICES, S.A. los contratos derivados de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.16-2018-SEAF-UNAH para el "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CUATRO ZONAS ESPECIFICAS Y DIFERENCIADAS, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LOS GUARDIAS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN" por haber cumplido con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.**

Esperando la presente información sea de mucha utilidad.

Atentamente,



Lic. **HECTOR DAVID MARTÍNEZ CASTAÑEDA**
JEFE DE SEGURIDAD UNAH

